

Checkliste für GEMAC Kabeltrommel-Abspulregale System Normapal

Firma:	Projektbezeichnung:
Ansprechpartner:	Lieferanschrift:
Anschrift:	Geplante Realisierung:
Telefon/E-Mail:	Datum:



Kabeltrommelgröße/-durchmesser [mm]	Maximale Trommelbreite [mm]	Maximales Trommelgewicht [kg]	Erforderliche lichte Feldweite [mm]	Erforderliche Regalröhe [mm]	Durchmesser Trommelachse [mm]
N4 / 400	685	275	900	850	38 oder 51
N5 / 500	685	275	900	850	38 oder 51
N6 / 630	685	275	900	850	76,1
N8 / 800	685	630	900	850	76,1
N10 / 1000	685	970	900	850	76,1
N12 / 1250	885	1500	1100	1200	76,1
N14 / 1400	885	1500	1100	1200	76,1
N16 / 1600	1085	2000	1300	1600	76,1
N18 / 1800	1085	2000	1300	1600	76,1

Regal-Nr.				
Anzahl Regalfelder				
lichte Fachweite				
Regaltiefe				
Anzahl Lagerebenen N5 – Achsd. 38				
Anzahl Lagerebenen N5 – Achsd. 51				
Anzahl Lagerebenen N6 – N10				
Anzahl Lagerebenen N12 – N14				
Anzahl Lagerebenen N16 – N18				

Abmessungen:

Fußboden magnesithaltig: ja nein

Fußboden-Ebenheiten nach DIN 18202: ja nein

Höhe Lagerhalle: _____

Hubhöhe Gabelstapler: _____

Gangbreite: _____

Farbe:

RAL 1017 (safrangelb) RAL 5010 (enzianblau)

RAL 7035 (lichtgrau) RAL 9002 (grauweiß)

Wunschfarbe RAL _____

Sicherheitseinrichtungen nach der DGUV Information 208-061 „Lagereinrichtungen und Ladungsträger“:

Anfahrtschutzecken: _____

Planken (bei Durchfahrten): _____

Rückwandgitter: _____

Besonderheiten: _____